

森鹰窗业南京有限公司年产 30 万平方米节能型新材料门窗项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。

现将森鹰窗业南京有限公司年产 30 万平方米节能型新材料门窗项目竣工环境保护验收需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

根据项目环评及其批复的要求，本项目污染防治措施为：

1.1.1 废水

生活污水和地面清洁废水经化粪池处理后接管至滨江污水处理厂处理。

1.1.2 废气

危废库废气采用负压收集的方式进行收集，收集后由管道送入二级活性炭吸附装置处理后经 15 米排气筒 DA005 排放。

1.1.3 噪声

通过车间隔声、合理布局、距离衰减、减振等降噪措施有效降低噪声强度。本项目厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标。

1.1.4 固体废物

铝型材废料、铝屑、废布袋外售综合利用；废液压油、废机油、废油桶、废切削液及沾染物、废包装容器、废抹布、废活性炭、喷淋塔填料球委托资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。

1.1.5 其他环境保护措施

（1）环境风险防控措施

公司加强了运营期环境管理，制定了突发环境事件应急预案，定期组织应急演练。对挥发性有机物治理、粉尘治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全了内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

(2) 排放口

1、废气排放口

本项目新建 1 根排气筒 (DA005)，在废气排气筒上，按照便于采样、监测的采样口和采样监测平台的原则，设置永久采样孔和采样平台。废气处理设施的进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)和《污染源监测技术规范》的规定设置。并按照《环境保护图形标志》(GB15562-1995)的要求设置了环境保护图形标志牌。采样口的设置符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。

2、废水排放口

本项目污水通过厂区新建的 DW002 污水排口接管至滨江污水处理厂；新厂房所在区域新增 2 个雨水排口，分别为南侧中环大道建设 DW006 雨水排口、北侧跃马路建设 DW007 雨水排口，并规范设置了标识牌。

3、防渗措施

本项目对地下水、土壤实行分区防控，分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，一般防渗区的防渗设计满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，重点防渗区（危废库、生产区和污水处理设施等）渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$ ，同时做到防雨、防晒。一般防渗区（一般固废仓库等）渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ，相当于 1.5m 厚的黏土防护层。采用防渗效果好的 HDPE 管作为污水管道，并设计不低于 5‰的排水坡度。简单防渗区（办公室等）做好一般地面硬化。

1.2 施工简况

建设单位在与施工单位签订合同时已将环境保护设施建设纳入其中，要求施工单位严格按照设计方案进行施工。同时，明确了环境保护设施投资概算并制定建设进度。建设和施工单位在项目施工期落实了环评提出的各项环境保护措施。

1.3 验收过程简况

本项目于 2025 年 10 月竣工并开始调试，森鹰窗业南京有限公司委托南京源恒环境研究所有限公司开展竣工环境保护验收工作。2026 年 6 月 9 日至 10 日江苏必诺检测技术服务有限公司安排人员进场采样，2026 年 7 月 1 日出具检测报

告。南京源恒环境研究所有限公司分析检测报告的数据并进行现场踏勘和资料收集，在此基础上编制了验收监测报告表。

建设单位于 2026 年 7 月 31 日组织召开验收会，经过各验收组成员及专家的现场检查 and 讨论，最终形成了验收意见，同意该项目通过竣工环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

经调查，本项目在设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

建设单位安排专人负责环保管理并明确具体的职责，制定了安全生产和环保相关的规章制度，并对员工进行宣贯，要求在日常工作中严格遵照执行。

（2）环境监测计划

本项目目前只进行了验收监测，后期将按照环评报告提出的环境监测计划委托有资质单位定期进行监测。

2.2 配套设施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

无

（2）防护距离控制及居民搬迁

无

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

3 整改工作情况

无

森鹰窗业南京有限公司

2026 年 7 月 31 日